

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「關山鎮電光社區周邊環境改善工程」

施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 115 年 06 月 17 日

下午 2 時 30 分

貳、地點：

參、出席單位及人員：

立委服務處	
臺東縣關山鎮公所	陳柏翔
里長	曹永直
臺東縣關山鎮公所代表會	
社區發展協會	
農業部水保署臺東分署	徐千強
鈺盛工程顧問有限公司	連金聰
德佑營造有限公司	吳通源
地主及相關人員	

肆、結論：

1. 本案施工前說明簡述工區施作工項與位址後，經與施工廠商與相關單位及地主(如簽到名冊)現地會勘後，一致達成設計性共識，將依契約圖說及規範施作。
2. 本案施工期間如有土地使用相關問題，請關山鎮公所與里長協助處理，避免日後有爭議之情事發生。
3. 原設計工區 C 水溝加蓋，里長考量爾後可能造成社區清淤困難，且無安全疑慮，建議取消施作，其剩餘經費請評估可否調整至工區 A 增設欄杆。
4. 工區 D 新作欄杆(既有欄杆修復)32.5 公尺，因原設計現地欄杆損壞修復區段，有部分關山鎮公所已經修復完畢，而現地其他位置陸續產生欄杆壞損，里長建議配合現地調整修復位置。
5. 工區 D 瀝青混凝土路面，與 197 線銜接部分，關山鎮公所及里長考量車流量甚多，施工期間恐造成用路車輛不便，建議取消 197 線路口瀝青混凝土路面鋪設。
6. 工區 F 新設排水溝與加蓋既有排水溝，因現地尚有管線影響施工，擇日安排相關單位辦理會勘。

會 勘 照 片



照片一



照片二(工區 C)

會 勘 照 片



照片三(工區 C、D)



照片四(工區 F)