

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

城仔埔溪中上游治理工程

工地土地使用範圍及開工前說明會

一、時間:112年5月29日 時

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:

出席單位	職稱	姓名
水土保持局臺東分局		賴俊男 莊裕
臺東縣長濱鄉公所		
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司		洪和佑 王仲羽
施工廠商		周聯喜
地主及相關人員		
冠昇生態有限公司		黃山權 顏志憲 戴名峰

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

城仔埔溪中上游治理工程

工地用地使用範圍及開工前說明會

一、時間:112 年 5 月 29 日上午 10 時 30

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:如簽到簿

四、結論:

施工出入之私人用地，請於施工便道使用後及工程完工後回覆原狀。

(一)中游工區

本工程為 1 級生態，請承商及顧問公司於土堤或土包袋圍堰後辦理會勘，確認其土包袋穩定不影響河道，並施工請避免超出本工程範圍內，不干擾河道。

(二)上游工區

1. 經大雨沖刷後於本次現勘時發現水路走向、沖刷情形已不同，工程位置於道路側(OK+20~60)護岸及植被良好，過水路面下游(OK+100~120)沖刷較為嚴重，下游護岸邊坡保護有其重要性及急迫性。
2. 為保護其過水路面下游(OK+100~120)，應將其上游(OK+20~60)之保護混凝土塊盡可能移至過水路面下游(OK+100~120)邊坡護岸保護所需。
3. 上游(OK+20~60)路側護岸混凝土塊移除部分以河床中塊石排砌，請顧問公司再行評估。
4. 應盡量避免開挖，以減少破壞植被為原則。

施工前協調會勘記錄照片-紀錄表

工程名稱：城仔埔溪中上游治理工程



說明：中游工區施工前協調會



說明：中游工區施工前協調會



說明：上游工區 0K+40~0K+60



說明：上游工區施工前協調會



說明：上游工區 0K+20~0K+40



說明：上游工區 0K+100~0K+120