

「金崙溪魯拉克斯吊橋下游右岸治理工程」 工程用地及開工說明會紀錄紀錄表

時間：中華民國 111 年 9 月 28 日 上午 10 時 20 分

地點：工地現場

出席單位及人員：

結論：

- 一、主體受限於清淤工程未辦理驗收，待驗收完成，公所通知交付
工地後，由機關通知開工。
- 二、請公所督促貴工程「110 年 10 月圓規颱風金峰壢坵魯拉克斯吊
橋右岸橋塔護岸災害復建工程」廠商施作，如期如質完工，以
利後續分局「金崙溪魯拉克斯吊橋下游右岸治理工程」施作。
- 三、建議延後開工。

金崙溪魯拉克斯吊橋下游右岸治理工程 工程用地及開工說明會照片



工程用地及開工說明會紀錄紀錄表

- 記錄：

前南港	0925723917
徐澤鵬	0910512442