

鹿野鄉農東鹿 202 農路改善工程

施工前施工協調說明會紀錄

壹、時間：中華民國 110 年 07 月 21 日（星期三）上午 09 時 30 分

貳、地點：工地現場

參、出席單位及人員：

立委服務處	
鹿野鄉公所	黃興芳 代表 翁國豪
村長	徐智雄
水土保持局臺東分局	李新源
尚強技術顧問有限公司	陳建華代
紘邦營造股份有限公司	陳永源
相關人員	黃永清

肆、討論事項：

1. 鹿野鄉公所：

本工程施工期間適值本年度二期稻作插秧時期，此期間農田水源不宜中斷，需時約一個月，建請廠商配合各地主耕作灌溉水之需求施作。

2. 村長：

為利於農田耕作灌排管理，建議本工程兩側排水溝放樣時能通知各地主到場，俾利確認進出水口 PVC 管安裝位置，以利爾後水源調控。

3. 曾國豪代表：本工程適值插秧時節，施作勢必會受到影響，請廠商儘量配合農民需求，使本工程能發揮更大效益。

4. 工程主辦李副工程師新源：

- (1)感謝各與會代表熱請參與，充分表達本工程施工期間配合事項，本機關會確實督導執行之監造單位及承攬廠商配合各單位之需求，再次感謝參與本工程說明會。
- (2)請施工廠商主動協調村長及有關地主召開工程協調會（暫定8月初），並協調插秧時期水源調度與灌漿時進出水口設置事宜。

伍、結論：

- 一、請施工廠商主動協調村長、有關地主及監造單位召開工程協調會（暫定8月初），以確認插秧時期水源調度與農田灌排進出水口設置事宜。
- 二、請設計監造單位尚強技術顧問有限公司，確實掌握前揭協調事項，以利本工程推展之順遂。

會 勘 照 片

