

「太麻里鄉華源村 8 鄰支線及南坑村農路改善工程」設計及施工說明會

簽到單

壹、時 間：111 年 7 月 7 日（星期四）上午 09 時 30 分

貳、地 點：工區現場

參、主持人：水坑鄉農會 謝忠良 紀 錄：

肆、出（列）席單位及人員：

出	席	人	員
單位（機關）姓名	職 稱	簽 名 處	
臺南市水利局	主任	符文政	
陳榮寬	南坑地主	0963 338699	
	地主	張順福 0932 522849	
華源村	村長	張清良 0928 390 162	
峰茂工程工業	工地負責人	陳連義	
漢環工程	技師	高智強	
漢環工程	工程師	黃裕翔	

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

設計及施工說明會議紀錄

一、時間:111年07月07日上午09時30分

二、工程名稱:太麻里鄉華源村8鄰支線及南坑村農路改善工程

三、地點:工地現場

四、出席單位及人員:如簽到簿

五、注意事項:

六、結論:

- 一、
- I區一: 1. $0k+060$ 右側沉砂池旁, 經農民反應為農民進出口, 建議預留以便農民進出耕作, 建議縮減沉砂池面積。
- I區二: 1. $0k+109 \sim 0k+140$ 上壘地擋土牆(含L溝位置, 由於現場坡腳及壘地植生狀況良好, 尚無壘地土石滑落之疑慮, 也避免過度開挖擾動壘地, 現場建議取消擋土牆, 施作調整保留L溝以續接橫向排水。
2. $0k+220$ 位置左側經雜草清除後發現路基沉陷掏空問題, 建議以低強度混凝土CLSM改善保護路基。
3. $0k+286$ 橫向排水位置考量路面水過大造成路面排水無法負荷, 經現場會勘發現橫向排水可改至原有土溝位置施作。

二、前述相關事項請設計監造單位評估後, 依契約規定期限, 提送評估結果及調整方案。

太麻里鄉華源村 8 鄰支線及南坑村農路改善工程施工前說明會照片

施工前說明會現況相片(一)



0K+109~0K+140 上邊坡擋土牆(含 L 溝)現況相片(二)



0K+220 左側路基掏空現況相片(三)



0K+286 橫向排水現況相片(四)



0K+060 右側沉砂池旁農民進出口現況相片(五)

