

農村發展及水土保持署臺東分署

『錦屏坑溝控制及廣原邊坡維護工程』施工前協調會紀錄

一、時間：113年10月15日，下午02:30

二、地點：施工現場

三、出席單位及人員：

農村發展及水土保持署臺東分署：

林裕誠

海端鄉公所：

吳益全

施工廠商：

寶源營造

監造單位：

黃泓祐

其他人士：

李美惠

四、建議事項及結論：

現地會勘力邀地主協調後，B1區因高麗菜苗及生薑，將於114年初收成，
請施工廠商就可施工之部分先行施作，並請地主於收成後，將施工範圍
預留出來，避免再次種植，以免後續施工時損毀作物。