

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調說明會紀錄

- 一、時間：112 年 7 月 21 日下午 3 時 0 分
- 二、工程名稱：太麻里鄉金崙溫泉社區農路改善工程
- 三、地點：工地現場
- 四、出席單位及人員：金崙村長、相關地主、施工廠商（玉山土木包工業）、設計及監造單位(森堡工程技術顧問有限公司)、水土保持局臺東分局
- 五、注意事項及結論：
 1. 有關本農路工程打設需封路施工等交通管制事宜，請廠商屆時與村長協調周知地方。
 2. 有關本工程施工臨時土方，地主同意予以暫放，以及本工程施工相關用地，請公所及村長協助一併取得土地同意書。
 3. 請施工廠商配合現地情況分段施工，以及儘量減少坡面開挖擾動，並應注意施工安全。
 4. 經施工廠商放樣整理現場、本次現地會勘後建議調整事項：
 - (1) 有關本工程第 1 段農路約 0K+050 處，邊坡具不穩定塊石(詳後附圖)，為儘量避免擾動開挖發生滑動及考量施工安全，請設計及監造單位評估調整農路線型。
 - (2) 有關詳細價目表壹.1.1.24 項「PC 打除合法土資場運棄處理費」，本工程 PC 路面刨除數量少且可用於現地回填保護坡腳作妥善運用。
 5. 前揭第 4 項請設計及監造單位一併辦理變更事宜，並於契約規定期限提交變更建議圖表。



邊坡塊石



現場說明情形

「太麻里鄉金崙溫泉社區農路改善工程」 施工前協調說明會

一、 時間：112 年 07 月 21 日下午 15 時 00 分

二、 地點：工區現場

三、 出席單位及人員：

記錄：沈雲華

出席單位	職稱	姓名
臺東縣太麻里鄉公所		
水土保持局臺東分局		鍾輝輝 沈雲華
設計監造單位- 森堡工程技術顧問有限 公司	工程師	吳水月
玉山土木包工業		陳志偉
村長、地主及相關人員		陳志偉 陳長興(地主)
其他		黃明遠

黃明遠