

「台坂溪加強維護改善工程」

施工前說明會紀錄表

時間：114 年 05 月 28 日 上午 09 時 30 分

地點：工地現場

出席單位及人員：詳簽到簿

結論：

- 一、為避免過度擾動河床，原設計開挖埋設臨時導排水設施， $\phi 45\text{cm}$ PVC 管改以設置魚梯避免，因開挖過度擾動河床，維持生態棲地。
- 二、為避免因開挖過度擾動河床，且因臨時導排水 PVC 管改以魚梯設置，原圖庫 I 3 處靜水池改於 I 2 末端沈砂池一併施工並調整尺寸。
- 三、A 工區施工便道石籠護坡請廠商先行整地修坡，石籠網數量得依現況調整，增加以維該區坡面穩定。
- 四、A 工區自行河道整理如超過 1.2m 以上巨石，無法搬移，經生態廠商建議留置於河床內以營造生態棲地，河道整理之土石量，因部份塊石及巨石留置於河床及拋置至 B 工區作圍堰工使用，整理之土石量，於河道整理完成後收方測量辦理認算。
- 五、因施工期間適逢汛期，廠商得以視天候狀況（颱風、豪雨）先行整理，部份廠收，以維工進及權益。
- 六、施工期間，B 工區圍堰工施作時之深潭，為避免人員不慎跌落深潭至危險產生，請確實設置施工圍籬或阻陽設施，禁止人員進入，避免人員直入不慎跌落溺斃。

「台坂溪加強維護改善工程」
施工前說明會

- 一、 時間：114 年 08 月 28 日 上午 09 時 30 分
二、 地點：工地現場
三、 出席單位及人員：

記錄：黃柏璵

出席單位	職稱	姓名
農業部水保署台東分署	科長	鍾輝恆
	副工程司	黃柏璵
台東縣達仁鄉公所		曾中武
台東縣達仁鄉代表會		
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)	監造人員	詹震裕
大毅營造有限公司	工地負責人	李振宇
生態團隊		顏志憲
村長		丁致良
地主		

施工前說明會照片

