

農村發展及水土保持署臺東分署

預算書小組審查會議

壹、會議名稱：農路工程基本設計小組審查會議

貳、會議日期：113年10月21日(一)下午14時00分

參、開會地點：本分署第三會議室

肆、出、列席單位及人員：詳簽到單

伍、會議紀錄：

一、美農村頂岩灣農路改善工程

1. 工程施工預定進度表的下邊坡擋土牆和鋼鈹護欄的長度與主要工程內容不符。
2. 圖 11 截水溝(0K+43.2)的靜水池俯視圖及剖面圖長度不同，請檢視何者正確。
3. 圖 12 拍漿溝的施工位置有誤，請確認實際施工樁號。
4. 0K+043 及 0K+084 應編列靜水池及水溝拆除的費用。
5. 0K+161.7 之避車道開口太小，另外請調整反射鏡設置位置。
6. 新設排水溝溝底厚度請考慮改以 20cm 厚、溝深 45cm 設計。
7. 0K+171~0K226.3 之下邊坡擋土牆施作會破壞路面，請將施工及回補 PC 列出，以確認工項及數量。
8. 請編列原有蓄水池拆除的費用。

陸、結論：

本次基本設計審查意見，請各工程委託設計單位納入辦理評估及修正，並依據勞服採購契約第七條履約期限第一項 略以...補充說明第8條附件2「履約進度與執行時程」補充說明規定，於發文次日起11日內提送修正後細部設計(預算書稿)治本分署憑辦。

散會：下午15時00分