

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

山間溪上游及三間坑溝改善工程

設計說明會

一、時間:113 年 05 月 01 日 上 午 10 時 30 分

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:如簽到簿

四、結論:

有關工程設計現場說明如下：

1. 上游 A 工區：針對既有箱涵的排水尺寸進行檢核，確實有溢淹之虞，因此本案以既有箱涵拆除後新設一處版橋(寬度 4.5 米、高度 3 米)，增加其通洪斷面並將路面抬升，作為該處改善措施。
2. 下游 B 工區：經現場勘查左岸坡面植生完整，主要工程以右岸作為改善區域，並保持生態友善原則，施工時避免擾動河道，以預鑄塊形式進行擺放，以利改善。
3. 相關調整可參考本案「強化二級生態檢核設計階段現場勘查紀錄」之生態委員及長官意見辦理。
4. 施工動線進場規劃，皆經地主同意。將於施工前監造單位與施工廠商再與地主會同確認。
5. 承上說明經現場討論後，用地人同意本案工程施作。

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

設計說明會-現勘簽到記錄表

- 一、 時間：113 年 5 月 1 日 ☒ 上 ☐ 下午 10 時 30
- 二、 工程案名：山間溪上游及三間坑溝改善工程
- 三、 地點：工地現場
- 四、 出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名(電話)
農村發展及水土保持 署臺東分署	科長	<u>張清晏</u>
	正工程師	<u>吳裕翔</u>
	工程師	<u>洪婉華</u>
設計單位-弘郁工程技 術顧問有限公司	技師	<u>吳有棟</u>
		<u>杜步光</u>
村里地方人士或 用地人(含聯絡方式)	B區地主	<u>章德信-0922-811939</u>
	A區地主	<u>鄭金安-0937-608966</u>
其他	生態員	<u>蔡瑞榮</u>
	生態員	<u>楊坤成</u>

壹拾、現場照片



生態團隊及設計單位向委員等與會人員說明(A 工區)



委員等與會人員對於設計方案提問及討論(A 工區)



生態團隊及設計單位向委員等與會人員說明(B 工區)



委員等與會人員對於設計方案提問及討論(B 工區)