

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

「關山鎮新福里東明農路改善工程」施工前說明會紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 111 年 05 月 06 日

下午 14 時 30 分

貳、地點：工區入口處

參、出席單位及人員：

關山鎮公所	技士許淑傑
水土保持局臺東分局	謝中良
尚強技術顧問有限公司	吳嘉仁
建錡營造有限公司	莊植鈺 許作水，洪均勛
相關人員(農民地主)	
謝子 承慶	趙昌宏

肆、事由：

1. 5/6 施工前協調會

工程設計內容：

A. 混凝土路面長, 長度 490 公尺, 路面厚度 20 公分

B. 混凝土路面寬度, 如設計圖說所示

C. 擋土牆長度 398.3 公尺, 依圖說里程, 分段設置施工

2. 原設計圖說: 0K+000 至 0K+100 右側農田及 0K+105 至 0K+490 左側農田, 經現場勘查此區段有地主種植作物等待收割, 請廠商 3 日內放樣後, 經監造人員現場複驗確認後, 再行辦理施工協調會。

伍、結論：

1. 通知監造人員到現場複驗施作樁號及位置完成, 請廠商通知里長及地主於 5/11 日進行施工協調會議。
2. 有關農路使用部分、先行調查是否牽涉到私有土地、若有牽扯私有土地的範圍、還請地主簽土地使用同意書方才進行後續處理