

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

開工前說明會紀錄

- 一、時間：112 年 03 月 19 日下午 2 時 30 分
- 二、工程名稱：金峰鄉 D002 新興崩塌防治護坡及排水二期工程
- 三、地點：工地現場
- 四、出席單位及人員：施工廠商（育昌土木包工業）、設計及監造單位(森堡工程技術顧問有限公司)、水土保持局臺東分局、本工程用地地主、村長、地表、公所及地方相關人士等
- 五、注意事項及結論：

1. 請設計監造及施工廠商於開工前擬訂施工動線及交通維管制計畫，並請地方協助配合。
2. 本工區之土地同意書已由金峰鄉新興村長現場交付本分局。
3. 施工廠商提出 B 工區箱籠應交錯排列以達穩固效果，惟該段箱籠護岸左右側有既有構造物，依此施作方式會有需依配合現場調整實作數量情形，請依契約規定於竣工前申辦數量調整事宜。
4. B 工區潛壩壩址基礎等位置請施工廠商先行放樣確認。



與地主說明工程工項、用地範圍及其他注意事項等



潛壩施作位置現況

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

開工前說明會紀錄 簽到簿

一、時間：112 年 03 月 19 日下午 2 時 30 分

二、工程名稱：金峰鄉 D002 新興崩塌防治護坡及排水二期工程

三、地點：工地現場

出席單位	職稱	姓名
水土保持局臺東分局	課長 工程員	鍾庫輝 沈志忠
金峰鄉公所		
金峰鄉新興村辦公室	丁長	王下新 0915956081
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)		郭錦財
施工廠商 (育昌土木包工業)		符國巨峰
地主及其他相關人員		胡金豪 0925610933 柳龍山 0909273998 古玉妹 09893010017 李吉宏 0912700398 吳淑娟 093303364