

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「台坂村崩塌地改善及坑溝控制工程」說明會簽到單

壹、時間：中華民國 114 年 07 月 17 日 上午 10 時 00 分

貳、地點：達仁鄉台坂村

參、出席單位及人員：

出席單位及人員	簽名
達仁鄉公所	
台坂村長	
地方代表、頭目	
農業部農村發展及水土保持署臺東分署	張清安 黃勝頂
展略工程顧問有限公司	陳昱安
偉峻營造有限公司	邱榮發
陳情人、地主及相關人員	立法委員盧輝一 主任王光俊

0910-987884

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「台坂村崩塌地改善及坑溝控制工程」施工前說明會議紀錄

壹、時間：中華民國 114 年 7 月 17 日 上午 10 時 00 分

貳、地點：達仁鄉台坂村

參、報告本工程施工內容如下：

1. 1. 護岸(一) 長 L:65.5m(二)長 L:15m。
2. 開口壩 計乙座。
3. #1~4 固床工 共計 8 座。
4. 基腳保護工 計 1 處。。
5. PC 路面鋪設(含點焊網) 長 L:49.2m。
6. 懸臂式擋土牆 長 L:19.6m。
7. 橋面版(含護欄) 計乙座。
8. A1~A2 懸臂式橋台 各計乙座。
9. 單 W 型鋼鈹護欄 長 L:31.3m。
10. Δ 90cm 或 ϕ 90cm 交通標誌牌 計 2 組。

肆、結論：

1. 經本次施工前說明會議報告說明後，與會人員對本工程已有瞭解。
2. 擇期會同台電再次會勘，遷移目前施工區內 2 支電線桿。
3. 廠商先行放樣後確認相關點位，再確認施作尚需調整部分。目前預計調整部分：
 - (1). 開口霸翼牆延伸長度再次確認。
 - (2). 為增加橋台施工安全性，建議增設臨時擋土設施。
4. 版橋用地由鄉公所再次與地主確認，並取得地主施工同意書。
5. 通知鄉公所，施工區鄉公所廠商挖土機移位。

會 勘 照 片



照片一



照片二