

「延平鄉永康村武陵段蝕溝控制工程」

土地使用及設計說明會簽到單

一、 時間：114年12月16日上午10時40分

二、 地點：工區現場

三、 出席單位及人員：

紀錄：洪婉華

出席單位	職稱	姓名
農村水保署臺東分署	科長	張清晏
農村水保署臺東分署	工程員	洪婉華
設計監造單位 (信運工程顧問 有限公司)	設計人員 監造人員	陳大隆
農田水利署 鹿野工作站	站長	楊聯榮
議員陳宏宗服務處	秘書	黃岑 周福安 陳新炎
鹿野鄉鄉公所	課長	林延益
延平鄉公所	課長	陳玲
延平鄉公所		周福
地主	廖正忠	謝地權
延平鄉永康村村長		王自立

## 「延平鄉永康村武陵段蝕溝控制工程」

### 工程用地及開工說明會記錄表

- 一、 時間： 114 年 12 月 16 日 上午 10 時 40 分
- 二、 地點：工區現場
- 三、 出席單位及人員：(詳簽到單)
- 四、 結論：
  1. 工區中腹地較大區域請增設沉砂空間。
  2. 最上游A型固床工請銜接農田水利署既有圳路水流，另上方可容納土砂，做為沉砂空間。
  3. 請於道路下方加大沉砂空間。
  4. 0k+145~0k+189處增設清疏便道，可做為日後維護管理及居民使用。
  5. 道路旁電桿待發包後請台電遷移。
  6. 路面聯外水路請採「過路箱涵」導排至下游既有排水溝，水管地主會自行移除。

「延平鄉永康村武陵段蝕溝控制工程」設計及開工前說明會  
會勘照片



說明：開工前說明會-現場討論







(上圖)銜接既有排水溝



抄 本

檔 號：  
保存年限：

## 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 函

地址：95055 臺東市中華路一段665號  
承辦人：洪婉華  
電話：089-323057#5204  
傳真：089-323121  
電子信箱：wanhua1024@mail.ardswc.gov.tw

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國114年12月3日  
發文字號：農保東治字第1142900298號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：土地使用權及謄本乙份

主旨：本分署謹訂於114年12月16日(星期二)上午11時假施工現場辦理「延平鄉永康村武陵段蝕溝控制工程」案土地使用範圍及設計說明會，敬請貴單位派員出席與會，請查照。

說明：

- 一、本次土地使用範圍及設計說明會相關資訊如下：
  - (一)時間：114年12月16日(星期二)上午11時。
  - (二)地點：臺東縣鹿野鄉永嶺路25巷39弄7號。
  - (三)<https://maps.app.goo.gl/beCk7Qw8BXyXuKhA9>
- 二、為利後續施工順利，敬請貴單位派員出席，另請臺東縣延平鄉公所協助通知土地所有權人及相關權利人到場參與，並備妥相關土地無償使用同意書，作為本案後續規劃設計及工程執行之依據。
- 三、請本工程設計單位(信運工程顧問有限公司)規劃設計人員務必出席，並備妥現場大字報及相關說明文件。
- 四、檢附土地使用權及地籍乙份供參。

正本：信運工程顧問有限公司、臺東縣延平鄉公所  
副本：治理工程科

議員：議則李宏宇 陳新宏 林博 黃玉芬  
同福安 陳新宏

1. 鹿野鄉公所： 林正益

2. 延平鄉公所： 陳新宏 謝福

3. 地主： 謝地權 廖正忠

4. 技師： 王自立

5. 監造設計： 陳宏隆

6. 農田水利署： 楊聯芳

1. 沉砂室間加大，靠近出口處及中間腹地較大處設置

2. 最上游A型田庫工銜採農田水利署既有圳路。

3.  $0k+180 \sim 0k+190$  處設置施工便道，日後供居民進出使用。

4. 跨區下游做路橋銜接下游水路，水管地主自行移開  
沉砂室間