

# 農業部農村發展及水土保持署臺東分署

## 農東濱 236(0K+750~2K+045)農路改善工程

會議記錄  
簽到單

壹、時間：中華民國 114 年 8 月 28 日

上午 11 時

貳、地點：工區現場

參、出席單位及人員：

|             |     |
|-------------|-----|
| 立委服務處、民意代表  |     |
| 水土保持署臺東分署   | 陳韋丞 |
| 鄉鎮市公所       | 吳思廷 |
| 鈺盛工程顧問有限公司  | 李良新 |
| 施工廠商        | 林淑菁 |
| 陳情人、地主及相關人員 |     |

#### 肆、本工程施工內容如下：

- 一、既有水溝加溝蓋板， $L=3+133=136\text{m}$ (A0K+000~A0K+003、A0K+005~A0K+138)
- 二、PC 路面工程， $L=143+181=324\text{m}$ (B0K+758~B0K+901、B1K+676~B1K+857)
- 三、鋼鈹護欄工程， $L=68+15=83\text{m}$ (B0K+772~B0K+838、B2K+118~B2K+133)
- 四、上邊坡擋土牆工程， $L=94\text{m}$ (B1K+700~B1K+794)
- 五、橫向排水設施，1 座， $L=3\text{m}$ (B1K+794)(可配合現況及上邊坡擋土牆調整位置)
- 六、避車道工程，1 處(B0K+758~B0K+772)
- 七、設置不銹鋼反光鏡，1 座(B0K+772)(可配合現況調整位置)
- 八、路面、排水設施及道路兩側雜草環境整理， $L=138+1380=1518\text{m}$   
(A0K+000~A0K+138、B0K+758~B2K+138)

#### 伍、結論：

- 1.請施工廠商開工後依設計圖說及契約規定辦理測量放樣，開挖整地時，若有隱蔽處與圖說不符，惠請通知監造單位及主辦機關辦理現地會勘。
- 2.請設計監造單位提供土地清冊等資料，由長濱鄉公所協助完成土地使用同意書。

# 現 勘 照 片



照片一



照片二