

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

「卑南鄉泰安村 5 鄰、溫泉村農東市 009 及民生社區農路改善工程」

施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 112 年 07 月 18 日 下午 14 時 30 分

貳、地點：工地現場

參、出席單位及人員：

民意代表、立委服務處	劉文昇 楊益誠
水土保持局臺東分局	莊裕興
縣市政府	
鄉鎮市公所	廖金增 林維忠 馬碧忠
奕僑工程顧問有限公司	李家新 張佳偉 0785-125865 (馬碧忠)
明陽營造有限公司	吳正光 0922-332440 丁志明
陳情人、地主及相關人員	張文娟 劉建隆 廖東傑 王東揚 郭文 溫協旺 盧朝 卅

肆、本工程施工內容如下：

工區一

1. AC路面工程共計189.6m 2. PC路面工程共計11m 3. 路面、排水溝及道路兩側環境整理200.6m

工區二

1. H=1.15m擋土牆 共計146m 2. #1封牆 共計4座 3. B型鋼鈹護欄 共計77m

4. 路面、排水溝及道路兩側環境整理 218m

工區三之一

1. AC路面工程共計357m 2. #1橫向排水設施共計1座 3. 路面、排水溝及道路兩側環境整理358.6m

工區三之二

1. PC路面工程，L=131.7m 2. A型鋼鈹護欄 共計102m 3. H=1.52m矩形溝擋土牆 共計123.5m

4. 橫向排水設施 共計1座 5. 靜水池 共計2座 6. 路面、排水溝及道路兩側環境整理 131.7m

工區三之三

1. PC路面工程，L=92.6m 2. H=1.15m擋土牆 共計71m 3. A型鋼鈹護欄 共計26m 4. 封牆 共計2座

5. 路面、排水溝及道路兩側環境整理 92.6m

伍、結論：

1. 工區一依泰安村馬學忠村長反映之需求，A0K+180~A0K+197 處建議依現地減作，而避車道移至約 A0K+135~A0K+150 處施作，並配合調整路基坡度以利當地居民通行。
2. 因施工需進行道路管制部分，請施工廠商於施工前知會監造單位及聯繫村長進行協調並通知居民及相關用路人。
3. 施工廠商於施工中應注意保護周邊房舍及相關設施，重機械通行及進行作業時，應有專人指揮引導及注意相關安全。
4. 除工程施作必要範圍，施工廠商不得任意開挖擾動、清除周邊次生林木，以確保坡面穩定及維護生態環境。
5. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。
6. 請設計監造單位提供土地清冊等資料，由卑南鄉公所協助完成土地使用同意書。

會 勘 照 片



照片一-第一工區



照片二-第三工區