

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

池上鄉萬安村 1 鄰水保設施改善工程

工程測設（含領勘）紀錄卡

A： 基本 紀載	核列經費： <u>2,000</u> 仟元	
	鄉鎮： <u>池上鄉</u> 村里： <u>萬安村</u>	
	座標（TWD97）（X： <u>272650</u> , Y： <u>2554850</u> ）	
	委託測設公司： <u>造齊工程顧問有限公司</u>	
	工程內容(原提報勘查紀錄表)： 1. 擋土牆+排水溝(H=2m)，L=76m 2. 排水溝(50*50cm)，L=25m 3. 箱涵(1m*1m*1m)，L=5m 4. 混凝土拍漿溝(W=1m)，L=3m 5. 集水井(1*1*1)1 座 6. 20cm 厚 PC 路面(含點焊鋼絲網)(W=3m)，A=180m ² 7. 擋土牆(H=1.0m)，L=60m	
B： 現勘 意見	1. 重新檢視集水面積範圍，據以設計排水溝斷面 2. 新設箱涵連接既有集水井部分，原提報混凝土拍漿溝型式，建議依現場測量實際情形評估調整 3. 磚窯廠旁新設排水溝有無設置必要，請再檢視 4. PC 路面 及擋土牆 應屬農路設施改善工程項目，建議刪除不予施作	
	1. 擋土牆排水溝請以自然化、低矮化、緩坡化之原則進行設計 2. 擋土牆表面可增設置造型模板增加表面粗造度，以利動物攀爬	
	C： 工法 討論 原則	

承辦人：

鄉鎮公所人員：

測設人員：造齊工程顧問有限公司

分署人員：



