

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

關山鎮里墘里隆興段排水改善工程

設計說明會

一、時間：114年12月03日上午10時00分

二、地點：工地現場

三、出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名
農業部農村發展及水土保持署臺東分署	工程員	陳有因
臺東縣關山鎮公所	約僱	黃國輝
設計監造單位		
弘郁工程技術顧問有限公司		
地主及相關人員	地號 172.173	黃秋燕
		0912-8066
	地號 494.495	許忠榮 0912-966905
	地號 494-1	林明河 0937-397438

「關山鎮里墾里隆興段排水改善工程」

用地使用及設計說明會

一、時間：114年12月03日 上午10時00分

二、地點：工區現場

三、出席單位及人員：如簽到簿

四、施工注意事項：

五、結論：

1. 0K+000起點旁工寮底部為塊石基礎，施作避免開挖破壞，並考量起點銜接。
2. 0K+000~0K+268，沿線鄰農田搭設網架及堆放雜物等(木條水管)，於施工前請地主或承租人自行拆除整理。
3. 0K+269.6~0K+276.8過路管涵設置，考量路段為自行車步道，施工期間須辦理交通管制(含夜間照明)並設置臨時便道。另於該處施工前應先行發文通知關山鎮公所(親水公園)。
4. 0K+269.6~0K+276.8過路管涵路面開挖，考量恐有未知地下管線，請編列相關路面切割及管線復舊項目並於開挖時告知地主。
5. 約0K+377.6為農田機具進場處，設置矩形溝請加設頂蓋版以供通行。
6. 0K+148.6~0K+268、0K+278.4~0K+386.3矩形溝，有農地排水需求，建議設置2~3處農地排水銜接開口。
7. 0K+386.3~0K+391.4路面截水溝打除新設，應注意周邊既有設施銜接(旁邊招牌及護欄)。
8. 已告知地主因工程項目佈設鄰近農田，後續若有農耕需求請先預留施工機具動線及空間。