

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

錦屏坑溝控制及廣原邊坡維護工程

工程測設 (含領勘) 紀錄卡

A： 基本 記載	核列經費： <u>6,950</u> 仟元
	鄉鎮： <u>海端鄉</u> 村里： <u>廣原村、海端村</u>
	座標 (TWD97) (X： <u>269563</u> , Y： <u>2561649</u>)；(X： <u>266455</u> , Y： <u>2559522</u>)
	委託測設公司： <u>造齊工程顧問有限公司</u>
	工程內容(原提報勘查紀錄表)： 坑溝整理 220 公尺 節制固床工 沉砂池 2 座 安全排水 80 公尺 護欄修復 90 公尺 擋土牆修復 15 公尺 裂縫填補乙式
B： 現勘 意見	<p>廣原工區：擋土牆及護欄損壞部分，可依現地測設時之情況評估調整。</p> <p>錦屏工區：採原則依計畫之方式規劃設計，惟下游設置之安全排水部分，因用地無法取得，故建議刪除。</p>
C： 工法 討論 原則	<p>廣原工區：擋土牆尺寸應考量施工便利性及模板組立可行性設計。</p> <p>錦屏工區：採護岸及節制固床工施工方式皆以 RC 預鑄塊組立方式組立。</p> <p>2. 護岸坡面於里程中段，坡度較緩處，將坡面變緩，使兩側農地可由此區段當以過水路面方式通行</p>

承辦人：

鄉鎮公所人員：

測設人員：造齊工程顧問有限公司

分署人員：

俞春梅 訂
王春美

柯翰
吳子選

朱銘